### 第2号議案

社会資本整備総合交付金事業(道路改築)

あおいずみおうら 国道354号 大泉邑楽バイパス 大泉町~邑楽町 着工年度 平成8年度 評価理由 再評価後5年経過

## 1.事業の目的

・高崎市から板倉町までを結ぶ「東毛広域幹線道路」の一部区間であり、7つの交通軸のうち東毛軸の主要幹線道路である。

・国道354号の大泉区間は慢性的に混雑しており、特に朝夕の 渋滞が著しいことから、混雑解消のためバイパス整備および 現道拡幅を行うものである。



事業箇所





#### 2. 事業概要と進捗状況

#### 事業概要

<b></b>							
事	業	場	所	大泉町北小泉~邑楽町篠塚			
X			分	今 回	前回再評価時		
全	体	<b>事業</b>	費	8,200百万円	10,200百万円		
全体事業費増減の理由			理由	用地・補償費、工事費の減額			
事	業	期	間	H 8 ~ H 2 5	H 8 ~ H 2 5		
事	業	内	容	道路延長 4,850m 幅員 25.0m	道路延長 4,850m 幅員 25.0m		

## 事業経緯

# 進捗状況

年 度	主	な	経	緯
H 8	現道拡幅部 用地買収着手			
H 1 1	現道拡幅部着工			
H 1 5	現道拡幅部 一部供用(1,200m) バイパス部 用地買収着 手			
H 1 6				
H 1 7	現道拡幅部 全線供用(1,800m)			
H 2 1	バイ/ 完了	パス部	用地	買収

	全体計画	現在の 進捗状況 (進捗率)	前回評価時の 進捗状況 (進捗率)
事業費	8,200百万円	6 , 1 8 7 百万円 (7 5 . 5 %)	2,984百万円 (36.4%)
用地買収	141,000m2	1 4 0 , 5 0 0 m2 (9 9 . 6 %)	57,330m2 (40.7%)
計画延長	4 , 8 5 0 m	1,800m (37.1%)	1 , 4 0 0 m (2 8 . 9 %)