

第6号議案

社会資本整備総合交付金事業(街路)
たかさきえきかんのんやま
 (都)高崎駅観音山線 高崎市

着工年度
 評価理由


平成8年度
 再評価後5年経過

1. 事業の目的

道路拡幅工事を行うと同時に、耐荷重の基準が低く老朽化が著しい聖石橋の架替を行い高崎市市街地から観音山地区へのアクセス向上、渋滞の解消を図る。

また、歩道整備により、歩行者・自転車の安全な通行を確保するとともに、電線共同溝整備により無電柱化を促進、地震等の災害に強く、すっきりとした町並みの向上を図る。

位置図



現況(右岸側)



現況(左岸側)



2. 事業概要と進捗状況

事業概要

| 事業場所 | たかさきわかまつまち 高崎市若松町 ~ たかさきいしはらまち 高崎市石原町 | |
|------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| | 今回 | 前回再評価 |
| 区 | 今回 | 前回再評価 |
| 全体事業費 | 5,531百万円 | 5,900百万円 |
| 全体事業費増減の理由 | 用地価格の下落 | |
| 事業期間 | H8~H25 | H8~H21 |
| 事業内容 | 道路延長 733m 幅員 16~20m(2車線) | 道路延長 733m 幅員 16~20m(2車線) |

事業経緯

| 年度 | 主な経緯 |
|---------|--------------|
| H11 | 用地買収・工事着工 |
| H17 | 事業期間変更(~H21) |
| H19 | 橋梁完成 |
| H21 | 事業期間変更(~H24) |
| H24(予定) | 事業期間変更(~H25) |

進捗状況

| | 全体計画 | 現在の進捗状況(進捗率) | 前回評価時の進捗状況(進捗率) |
|------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 事業費 | 5,531百万円 | 4,877百万円 (88.1%) | 3,653百万円 (66.0%) |
| 用地買収 | 1,534.5m ² | 1,253.88m ² (81.7%) | 682.0m ² (44.4%) |
| 計画延長 | 733m | 278m (37.9%) | 0m (0%) |