

河川整備計画河川の進捗状況

平成25年4月に策定した「はばたけ群馬・県土整備プラン2013－2022」において、治水対策の整備指標として、「洪水による氾濫が想定される区域の面積」を設定し、この面積を 90.1km²(H23)から36.6km²(H34)に低減するという目標を掲げている。

この目標達成に向け、河川整備計画に位置づけられている河川については、平成34年度までにその整備を完了す

【参 考】

・群馬県の河川整備率（平成24年度末）： 33.7%

・洪水による氾濫が想定されている区域の面積： 90.1km²(H23)→ 87.8km²(H25末予定)

1. 石田川圏域

河川名	工区名	位 置	延 長 (m)	進捗状況 (H24末)	摘 要
石田川	(下 流)	太田市	390	完 成	
	(中 流)	太田市	4,700	完 成	
	(上 流)	太田市	2,870	50%	
八瀬川	(市役所付近下流)	太田市	960	完 成	
	(中 流)	太田市	630	30%	
	(白雲橋上流)	太田市	300	未着手	
	(上 流)	太田市	3,060	未着手	
憩 川		太田市	830	40%	
蛇 川		太田市	400	未着手	
聖 川		太田市	4,700	30%	
高寺川		太田市	4,200	未着手	
大 川		太田市	6,040	5%	
	(上 流)	太田市	300	未着手	
石田川流域調節池		太田市、みどり市	8池	60%	

※ 進捗状況欄の数値(%)は、事業中河川の(整備済延長/計画延長)を示しています。

2. 神流川圏域

河川名	工区名	位 置	延 長 (m)	進捗状況 (H24末)	摘 要
温井川		藤岡市、高崎市新町	1,780	40%	

3. 烏川圏域

河川名	工区名	位 置	延 長 (m)	進捗状況 (H24末)	摘 要
烏 川	(高崎市下豊岡町)	高崎市	300	0%	
	(高崎市榛名町)	高崎市	200	未着手	
	(高崎市町屋町、榛名町)	高崎市	300	未着手	
	(高崎市榛名町)	高崎市	250	未着手	
天神川		高崎市	1,000	45%	
井野川		高崎市	1,400	未着手	
東谷川		高崎市	1,000	90%	
染谷川		高崎市	250	未着手	
牛池川		前橋市	1,100	完 成	
粕 川		高崎市	350	完 成	
粕沢川		高崎市	800	90%	
滝 川		前橋市	100	完 成	
倉淵ダム		高崎市		※	※中止に向け、手続き中

4. 邑楽館林圏域

河川名	工区名	位置	延長 (m)	進捗状況 (H24末)	摘要
板倉川		板倉町	2,400	75%	
海老瀬川			600		
休伯川		太田市、大泉町	3,800	50%	
多々良川		邑楽町	2,900	25%	
孫兵衛川		邑楽町	1,780	完成	
鶴生田川		館林市	2,600	完成	
鶴生田川	水質浄化対策	館林市ほか	—	完成	
新堀川導水路		明和町	1,570	0%	
谷田川		板倉町	1,700	70%	桜づつみ

※ 進捗状況欄の数値(%)は、事業中河川の(整備済延長/計画延長)を示しています。

5. 鎚川圏域

河川名	工区名	位置	延長 (m)	進捗状況 (H24末)	摘要
鎚川	(吉井工区)	高崎市吉井町	1,080	80%	
	(下河原工区)	下仁田町	610	完成	
丹生川		富岡市	1,400	未着手	
雄川		富岡市、甘楽町	600	未着手	
蚊沼川		富岡市	2,000	未着手	

6. 利根川中流圏域

河川名	工区名	位置	延長 (m)	進捗状況 (H24末)	摘要
萑川		伊勢崎市	1,850	80%	
粕川		伊勢崎市赤堀町	200	完成	
男井戸川		伊勢崎市	1,890	10%	
桃ノ木川		前橋市	1,000	完成	
寺沢川		前橋市	2,500	55%	
藤沢川		前橋市	2,560	完成	
竜の口川		前橋市富士見町	1,340	80%	
利根川		前橋市	2,000	50%	

7. 渡良瀬川圏域

河川名	工区名	位置	延長 (m)	進捗状況 (H24末)	摘要
桐生川		桐生市	1,720	完成	
山田川		桐生市	1,620	65%	