

社会資本総合整備計画（防災・安全交付金）事後評価書

令和5年3月

| | | | | | | | | | |
|-------|---|------|--|--|--|--|--|-----------|---|
| 計画の名称 | 群馬県における住宅・建築物の耐震対策の推進（防災・安全） | | | | | | | 重点配分対象の該当 | ○ |
| 計画の期間 | 平成29年度 ～ 平成32年度（4年間） | 交付対象 | 群馬県、前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、渋川市、安中市、上野村、草津町、片品村、みなかみ町 | | | | | | |
| 計画の目標 | 『地震発生時の被害の軽減を図るため多数の者が利用する建築物及び宅地、公営住宅等の耐震化を推進し、安全で安心な住まい・まちづくりを目指す。』 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 計画の成果目標（定量的指標） | ①群馬県内の多数の者が利用する建築物の耐震化を促進する。 ②群馬県内の宅地耐震化推進事業における変動予測調査結果の公表を促進する。 ③公営住宅等の耐震化を促進する。 | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---------|-------|---|---|---|--|---|---|---|--------------------------|---|----|--|--|
| 定量的指標の定義及び算定式 | ①多数の者が利用する建築物の耐震化状況をもとに算出する。 （新耐震基準（昭和56年基準）が求める耐震性を有する建築物ストックの比率） =（新耐震基準（昭和56年基準）が求める耐震性を有する建築物棟数）／（建築物の総数）（％） | | | ②宅地耐震化推進事業における変更予測調査結果の公表状況をもとに算出する。 （変動予測調査公表率） =（変動予測調査結果を公表した市町村）／（31市町村※）（％） ※中核市、施行時特例市を除く。 | | | ③公営住宅等の耐震化状況をもとに算出する。 （新耐震基準（昭和56年基準）が求める耐震性を有する公営住宅等ストックの比率） =（新耐震基準（昭和56年基準）が求める耐震性を有する公営住宅等の住戸数）／（公営住宅等の管理戸数－除却予定戸数）（％） | | | 定量的指標の現況値及び目標値 当初現況値 (H27.3) 中間目標値 最終目標値 (H33.3) | | | 備考 | | |
| | 82.6% | － | 95.0% | 群馬県国土強靱化地域計画に基づき実施される要素事業：大規模盛土造成地の変動予測調査（群馬県） | | | | | | | | | | | |
| | 0% | － | 100% | | | | | | | | | | | | |
| | 98.9% | － | 99.2% | | | | | | | | | | | | |
| 全体事業費 | 合計 (A+B+C+D) | 856.百万円 | A | 856.百万円 | B | － | C | － | D | － | 効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D) | － | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|--|
| ○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期 | | | | | | | | | | | | |
| 事後評価（中間評価）の実施体制 | | | | | | | | | | 事後評価（中間評価）の実施時期 | | |
| | | | | | | | | | | 令和5年3月 | | |
| 作成主体を代表し、群馬県で実施 | | | | | | | | | | 公表の方法 | | |
| | | | | | | | | | | 群馬県のホームページで公表 | | |

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業

| A 基幹事業 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|------|-------|------|-------|---------------------------|-----------------------|-------|------------|-----|-----|-----|------------|-------|------------|----|
| 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 要素となる事業名(事業箇所) | 事業内容・規模等 | 市町村名 | 事業実施期間（年度） | | | | 全体事業費(百万円) | 費用便益比 | 個別施設計画策定状況 | 備考 |
| | | | | | | | | | H29 | H30 | H31 | H32 | | | | |
| A-1 | 住宅 | 一般 | 太田市 | 直接 | 太田市 | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 住宅・建築物耐震改修事業 | 太田市 | | | | | 0 | － | － | |
| A-2 | 住宅 | 一般 | 渋川市 | 直接 | 渋川市 | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 住宅・建築物耐震改修事業 | 渋川市 | | | | | 25 | － | － | |
| A-3 | 住宅 | 一般 | 安中市 | 直接 | 安中市 | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 住宅・建築物耐震改修事業 | 安中市 | | | | | 64 | － | － | |
| A-4 | 住宅 | 一般 | 草津町 | 直接 | 草津町 | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 住宅・建築物耐震改修事業 | 草津町 | | | | | 53 | － | － | |
| A-5 | 住宅 | 一般 | みなかみ町 | 直接 | みなかみ町 | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 住宅・建築物耐震改修事業 | みなかみ町 | | | | | 185 | － | － | |
| A-6 | 都市防災 | 一般 | 群馬県 | 直接 | 群馬県 | 大規模盛土造成地の変動予測調査 | 大規模盛土造成地の変動予測調査（県内一円） | 県内一円 | | | | | 19 | － | － | |
| A-7 | 都市防災 | 一般 | 前橋市 | 直接 | 前橋市 | 大規模盛土造成地の変動予測調査 | 大規模盛土造成地の変動予測調査（市内一円） | 前橋市 | | | | | 7 | － | － | |
| A-8 | 都市防災 | 一般 | 伊勢崎市 | 直接 | 伊勢崎市 | 大規模盛土造成地の変動予測調査 | 大規模盛土造成地の変動予測調査（市内一円） | 伊勢崎市 | | | | | 5 | － | － | |
| A-9 | 都市防災 | 一般 | 太田市 | 直接 | 太田市 | 大規模盛土造成地の変動予測調査 | 大規模盛土造成地の変動予測調査（市内一円） | 太田市 | | | | | 2 | － | － | |
| A-10 | 住宅 | 一般 | 桐生市 | 直接 | 桐生市 | 公営住宅等ストック総合改善事業（市内公営住宅団地） | 安全性確保：浜松町一丁目団地他 2棟 | 桐生市 | | | | | 98 | － | － | |
| A-11 | 住宅 | 一般 | 上野村 | 直接 | 上野村 | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 住宅・建築物耐震改修事業 | 上野村 | | | | | 4 | － | － | |
| A-12 | 住宅 | 一般 | 片品村 | 直接 | 片品村 | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 住宅・建築物耐震改修事業 | 片品村 | | | | | 8 | － | － | |
| A-13 | 住宅 | 一般 | 高崎市 | 直接 | 高崎市 | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 住宅・建築物耐震改修事業 | 高崎市 | | | | | 363 | － | － | |
| A-14 | 住宅 | 一般 | 前橋市 | 直接 | 前橋市 | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 住宅・建築物耐震改修事業 | 前橋市 | | | | | 18 | － | － | |
| A-15 | 住宅 | 一般 | 桐生市 | 直接 | 桐生市 | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 住宅・建築物耐震改修事業 | 桐生市 | | | | | 5 | － | － | |
| 合計 | | | | | | | | | | | | 856 | | | | |

| B 関連社会資本整備事業 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|------|------|------|-----|----------------|----------|------|------------|-----|-----|-----|------------|-------|----|
| 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 要素となる事業名(事業箇所) | 事業内容・規模等 | 市町村名 | 事業実施期間（年度） | | | | 全体事業費(百万円) | 費用便益比 | 備考 |
| | | | | | | | | | H29 | H30 | H31 | H32 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | | | | 0 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| 番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|----|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

社会資本総合整備計画（防災・安全交付金）事後評価書

令和5年3月

| | | | | | |
|-------|---|------|--|-----------|---|
| 計画の名称 | 群馬県における住宅・建築物の耐震対策の推進（防災・安全） | | | 重点配分対象の該当 | ○ |
| 計画の期間 | 平成29年度 ～ 平成32年度（4年間） | 交付対象 | 群馬県、前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、渋川市、安中市、上野村、草津町、片品村、みなかみ町 | | |
| 計画の目標 | 『地震発生時の被害の軽減を図るため多数の者が利用する建築物及び宅地、公営住宅等の耐震化を推進し、安全で安心な住まい・まちづくりを目指す。』 | | | | |

| C 効果促進事業 | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------|------|------|----------|-----|----------------|----------|------|------------|-----|-----|-----|----------------|-------|----|
| 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接 間接 | 事業者 | 要素となる事業名(事業箇所) | 事業内容・規模等 | 市町村名 | 事業実施期間（年度） | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用便益比 | 備考 |
| | | | | | | | | | H29 | H30 | H31 | H32 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 合計 | | 0 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| 番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| D 社会資本整備(円滑化)地籍整備事業 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------|------|------|----------|-----|----------------|----------|------|------------|-----|-----|-----|----------------|-------|----|
| 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接 間接 | 事業者 | 要素となる事業名(事業箇所) | 事業内容・規模等 | 市町村名 | 事業実施期間（年度） | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用便益比 | 備考 |
| | | | | | | | | | H29 | H30 | H31 | H32 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 合計 | | 0 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| 番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

社会資本総合整備計画（防災・安全交付金）事後評価書

令和5年3月

| | | | | | |
|---|---|--|--|----------------|--|
| 計画の名称 | 群馬県における住宅・建築物の耐震対策の推進（防災・安全） | | | 重点配分対象の該当 | ○ |
| 計画の期間 | 平成29年度 ～ 平成32年度（4年間） | 交付対象 | 群馬県、前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、渋川市、安中市、上野村、草津町、片品村、みなかみ町 | | |
| 計画の目標 | 『地震発生時の被害の軽減を図るため多数の者が利用する建築物及び宅地、公営住宅等の耐震化を推進し、安全で安心な住まい・まちづくりを目指す。』 | | | | |
| 2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況 | | | | | |
| I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況 | | <ul style="list-style-type: none"> ・住宅・建築物耐震改修事業を行った結果、建築物の安全性が向上した。 ・大規模盛土造成地を調査した結果、活動崩落対策を促進した。 ・公営住宅の耐震改修事業を行った結果、建築物の安全性が向上した。 | | | |
| II 定量的指標の達成状況 | 指標①（群馬県内の多数の者が利用する建築物の耐震化を促進する。） | 最終目標値 | 95.0% | 目標値と実績値に差が出た要因 | 耐震改修に関する予算的な制約等があり、民間建築物の耐震化が進んでいないため。 |
| | | 最終実績値 | 90.9% | | |
| | 指標②（宅地耐震化推進事業における変更予測調査結果の公表状況をもとに算出する。） | 最終目標値 | 100.0% | 目標値と実績値に差が出た要因 | 目標を達成した。 |
| | | 最終実績値 | 100.0% | | |
| | 指標③（公営住宅等の耐震化を促進する。） | 最終目標値 | 99.2% | 目標値と実績値に差が出た要因 | 目標を達成した。 |
| | | 最終実績値 | 99.3% | | |
| III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述) | | | | | |
| 3. 特記事項（今後の方針等） | | | | | |
| 防災・安全交付金の重点計画は本計画で終了となるが、今後は防災・安全交付金の通常計画で必要な事業を実施していく。 | | | | | |