

第3号議案


社会資本整備総合交付金事業(道路改築)
ほんせきかくふく
 国道462号 本関拡幅 伊勢崎市

着工年度
 評価理由

平成8年度
 再評価後5年経過

1. 事業の目的

- ・本路線は、伊勢崎市中心部と北関東自動車道や国道17号(上武道路)を結ぶ重要なアクセス道路として交通量が多く、慢性的に渋滞している。
- ・2車線の現道を4車線化することにより混雑解消を図る。
- ・歩道を整備し、歩行者・自転車の安全な通行を確保する。



事業箇所



2. 事業概要と進捗状況

事業概要

事業場所	いせきまし かしまちよつ いせきまし さんわちよつ 伊勢崎市鹿島町～伊勢崎市三和町	
区分	今回	前回再評価時
全体事業費	4,300百万円	4,300百万円
全体事業費増減の理由		
事業期間	H8～H25	H8～H25
事業内容	道路延長 1,540m 幅員 25.0m	道路延長 1,540m 幅員 25.0m

事業経緯

年度	主な経緯
H9	用地買収着手
H11	工事着手
H17	三和町工区完了
H21	鹿島町工区完了
H22	用地買収完了予定

進捗状況

	全体計画	現在の進捗状況(進捗率)	前回評価時の進捗状況(進捗率)
事業費	4,300百万円	3,463百万円 (80.5%)	1,638百万円 (38.1%)
用地買収	23,710㎡	22,200㎡ (93.6%)	11,620㎡ (49.0%)
計画延長	1,540m	830m (53.9%)	250m (16.2%)