

第5号議案

社会資本整備総合交付金事業(街路)
ほんちょうどおり
本町通り線 館林市

着工年度
評価理由

平成13年度
10年継続

1. 事業の目的

館林市中心市街地の混雑を解消するため、道路を拡幅する。

道路の拡幅に合わせ、歩道を整備し、電線類を地中化することにより、地震等の災害に強く、すっきりとした町並みを実現する。



用地買収困難箇所



橋梁架け替え予定箇所



館林(都)3・4・12号
本町通り線

当該箇所

2. 事業概要と進捗状況

事業概要

事業場所	たてばやしほんちょうよんちょうめ 館林市本町四丁目 ~ たてばやしほんちょうさんちょうめ 館林市本町三丁目		
区分	今回	20年 計画変更時	事業当初
全体事業費	1,242百万円	1,242百万円	1,150百万円
全体事業費増減の理由	用地費補償費の増加		
事業期間	H13~H24	H13~H24	H13~H21
事業内容	道路延長 345m 幅員 20m	道路延長 345m 幅員 20m	道路延長 345m 幅員 20m

事業経緯

年度	主な経緯
H13	用地買収着工
H16	工事着工
H20	計画変更
H21	用地買収完了

進捗状況

	全体計画	現在の進捗状況 (進捗率)
事業費	1,242百万円	962百万円 (77.4%)
用地買収	739m ²	739m ² (100.0%)
計画延長	345m	210m (60.0%)