

第12号議案

社会資本整備総合交付金事業(河川改修)
 一級河川休泊川きゅうはくがわ 太田市・大泉町

着工年度
 評価理由

平成4年度
 再評価後5年経過

1. 事業の目的

休泊川は太田市東部から大泉町市街地を流下し、利根川に注ぐ河川延長約6.9kmの一級河川である。河積狭小による流下能力不足により、家屋浸水や主要道路の冠水被害が頻発しており、未改修となっている(国)354号から上流の河道拡幅を実施して浸水被害の軽減を図るものである。

改修にあたっては、利根川合流部の排水ポンプ(直轄管理)能力に応じた河道拡幅計画となっているが、当面は直轄施工である排水ポンプ増強の目処が立っていないため、暫定計画で整備を進め、排水ポンプが増強された場合に将来計画に移行する計画である。



橋桁に達する出水



浸水想定図

2. 事業概要と進捗状況

事業概要

事業場所	おおひづみまちにしこいずみいちょうめ おおたしうちがしま 大泉町西小泉一丁目 ~ 太田市内ヶ島	
	今回	前回(H17)再評価時
全体事業費	暫定 2,740百万円 (将来 3,150百万円)	3,150百万円
全体事業費増減の理由	事業計画見直しによる減少	
事業期間	H4 ~ H28	H4 ~ H24
事業内容	河川延長 3,800m 計画規模 暫定1/3 (将来1/30) 計画流量 暫定34m³/s (将来70m³/s) (現況流下能力約13.5m³/s)	河川延長 3,800m 計画規模 1/30 計画流量 70m³/s (現況流下能力約13.5m³/s)

事業経緯

進捗状況

年度	主な経緯	全体計画	現在の進捗状況 (進捗率)	前回評価時の進捗状況 (進捗率)
H4	用地買収着手			
H19	工事着工	2,740百万円	1,701百万円 (62.1%)	1,250百万円 (45.6%)
H20	(国)354号 泉大橋架替え	19,000m²	15,328m² (80.7%)	14,476m² (76.2%)
H22	(町)泉橋架替え	3,800m	40m (1.1%)	0m (0%)