

第15号議案

社会資本整備総合交付金事業(通常砂防)
たきのさわ
 滝の沢 藤岡市

着工年度
 評価理由

平成8年度
 再評価後5年経過

1. 事業の目的

・本溪流は土石流危険溪流であり、下流の保全区域には、主要地方道高崎神流秩父線、人家15戸等があり、土石流の発生により甚大な被害を及ぼす恐れがあるため、堰堤及び溪流保全工を整備し、下流域の保全を図る。



2. 事業概要と進捗状況

事業概要

事業場所	ふじおかし かみひの 藤岡市 上日野	
区分	今回	前回再評価時
全体事業費	600百万円	460百万円
全体事業費増減の理由	地すべり対策工の追加	
事業期間	H8～H24	H8～H22
事業内容	堰堤工 2基 溪流保全工 153.5m	堰堤工 2基 溪流保全工 153.5m

事業経緯

年度	主な経緯
H8	事業着手
H12	工事着工
H15	用地買収完了
H20	上流堰堤完成
H21	下流堰堤完成
H22	溪流保全工着工

進捗状況

	全体計画	現在の進捗状況 (進捗率)	前回評価時の進捗状況 (進捗率)
事業費	600百万円	452百万円 (75.3%)	199百万円 (33.2%)
用地買収	17,147m ²	17,147m ² (100.0%)	17,147m ² (100.0%)
事業内容	堰堤工 2基 溪流保全工 153.5m	堰堤工 2基 (100.0%) 溪流保全工 0.0m (0.0%)	(前提保護工 ・付替道路工) (0.0%)