

**第16号議案**

社会資本整備総合交付金事業(通常砂防)  
にしのさわ  
西の沢 みなかみ町

着工年度  
評価理由

平成13年度  
10年継続

**1. 事業の目的**

・本溪流は平成10年8月の豪雨により大規模な土石流災害が発生し、下流域の人家や耕地に甚大な被害を与えた。流域面積は比較的小さいが、地形は急峻で崩壊跡も多いため、再び起こりうる土砂災害に備え、砂防堰堤及び溪流保全工を整備する。



平成10年災害時



荒廃状況



**2. 事業概要と進捗状況**

**事業概要**

事業場所	とねぐん みなかみまち つなご 利根郡 みなかみ町 綱子	
区分	今回	事業当初
全体事業費	650百万円	650百万円
全体事業費増減の理由		
事業期間	H13～H25	H13～H22
事業内容	砂防堰堤 1基 沈砂池 1基 溪流保全工 L=340m	砂防堰堤 1基 沈砂池 1基 溪流保全工 L=340m

**事業経緯**

年度	主な経緯
H13	事業着手
H15	砂防堰堤着工
H17	砂防堰堤完成
H18	溪流保全工着手

**進捗状況**

	全体計画	現在の進捗状況(進捗率)
事業費	650百万円	281百万円 (43.2%)
用地買収	7,841m <sup>2</sup>	7,841m <sup>2</sup> (100.0%)
計画延長	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=340m	砂防堰堤 1基 (100.0%) 溪流保全工 L=123m (36.2%)