

第 4 号議案

社会資本整備総合交付金事業(下水道)

りゅういきげすいどう にしおうら しよりく

流域下水道 西邑楽処理区 太田市ほか3町

着工年度
評価理由

平成3年度
再評価後10年経過

1. 事業の目的

- ・周辺住民の快適な生活環境を保護するとともに、進行しつつあった公共用水域の水質悪化を防止するため、発生する汚水を処理する。
- ・事業進捗による供用開始区域の拡大に伴って、年々増加していく汚水を適正に処理する。
- ・これらの目的を達成するため、汚水を収集する管きょの敷設および処理施設能力の増加(水処理施設、汚泥処理施設等の増設)を段階的に図る。



2. 事業概要と進捗状況

事業概要

事業場所	おおたし ちよだまち おおいずみまち おうらまち しちょう 太田市、千代田町、大泉町、邑楽町(4市町)		
区分	今回	H15年 計画変更時	前回再評価時
全体事業費	40,500百万円	45,900百万円	52,000百万円
全体事業費増減の理由	計画人口の減少に伴い 処理施設が減ったため	計画人口の減少に伴い 処理施設が減ったため	-
事業期間	H3年度～H38年度	H3年度～H27年度	H3年度～H22年度
事業内容	処理面積 3,256ha 処理人口 91,016人 処理水量 51,200m ³ /日 水処理施設 3系列	処理面積 3,256ha 処理人口 98,050人 処理水量 63,930m ³ /日 水処理施設 5系列	処理面積 3,236ha 処理人口 136,500人 処理水量 81,970m ³ /日 水処理施設 6系列

事業経緯

年度	主な経緯
H3	利根川左岸流域(西邑楽処理区)として事業着手
H10	全体計画の見直し(処理面積)
H12	供用開始
H15	全体計画の見直し(処理面積)
H22	全体計画の見直し(処理人口)

進捗状況

	全体計画	現在の進捗状況(進捗率)	前回評価時の進捗状況(進捗率)
事業費	40,500百万円	27,000百万円 (66.7%)	23,300百万円 (57.5%)
整備済み面積	3,256ha	690ha (21.2%)	226ha (6.9%)
処理能力(日最大)	51,200m ³ /日	10,216m ³ /日 (20.0%)	6,833m ³ /日 (13.3%)
管渠延長	24,959m	19,448m (77.9%)	16,500m (66.1%)