

（3） 吾妻地域 ～ あがつまの農業・農村の可能性を飛躍させるために ～

「水」の保全整備

- 農業水利施設の適時適切な保全対策により、施設の維持管理費を低減するなど地域農業を維持保全します。
- 営農用水を確保することにより、高原野菜の品質や高い生産性を維持します。
- 農業用水を活用した小水力発電施設の運営を支援し、農業用水の維持管理費の低減に向けて、再生可能エネルギーの導入を推進します。

◆ 農業水利施設の保全管理

取組内容	計 画	実 績	評価
	➤ 機能保全計画に基づく、基幹農業水利施設の保全対策 ----- 1地区を実施 ※ 美野原2期		
（今年度の取組内容） ・ 保全対策に向けた幹線水路の掛樋1箇所の実施設計を実施する。			

数値目標

目標名	H26 (基準年)	H27	H28	H29	H30	H31(R元) (目標年)
基幹農業水利施設の保全対策に着手した地区数 [地区]						
目 標	—	—	1	1	1	1
実 績	1	1	1	1	1	
保全対策により農業用水の安定供給が維持された農地面積 [ha]						
目 標	—	—	206	206	206	206
実 績	18	89	111	163	<u>206</u>	

※ 数値は、最終目標値。また、数値の下線 は、見込み。

◆ 高原野菜の営農用水の確保

取組内容	計 画	実 績	評価
	➤ 水管理及び営農労力の省力化のための整備 ----- 管路工の実施 ※ 千俣		
（今年度の取組内容） ・ 営農労力の省力化に向けた管路工3.0kmの整備を実施する。			

数値目標

目標名	H26 (基準年)	H27	H28	H29	H30	H31(R元) (目標年)
営農用水確保のための事業着手地区 [地区]						
目 標	—	—	—	1	→	1
実 績	—	—	—	1	→	

※ 数値は、単年度取組数。

◆ 再生可能エネルギーの導入促進

	計 画	実 績	評価
取組内容	▶ 小水力発電施設の運営 ----- 1地区を支援 ※ 中之条		
	(今年度の取組内容) ・発電用水確保のための調整を美野原土地改良区と協力し支援する。		

数値目標

目標名	H26 (基準年)	H27	H28	H29	H30	H31(R元) (目標年)
農業用水を活用した小水力発電施設の稼働数 [施設]						
目 標	—	—	—	1	→	1
実 績	—	—	—	1	→	

※ 数値は、単年度取組数。

◆ 土地改良区の運営体制強化推進

	計 画	実 績	評価
取組内容	▶ 土地改良区体制強化基本計画の推進 ----- 6土地改良区の支援 ※美野原、嬭恋、青山市城、中之条沢田用水、 横尾、岡崎用水		
	(今年度の取組内容) ・土地改良区の課題に対して個別指導等を行い、土地改良区体制強化基本計画により組織運営の強化を支援する。		

数値目標

目標名	H26 (基準年)	H27	H28	H29	H30	H31(R元) (目標年)
土地改良区体制強化基本計画を策定した土地改良区数 [土地改良区]						
目 標	—	—	1	2	4	6
実 績	—	—	0	2	4	

※ 数値は、単年度取組数。

「土」の保全整備

- ▶ 担い手への農地集積を図り、生産性と収益性の高い農業経営を目指します。
- ▶ 吾妻地域は、県内でも野生鳥獣被害が多いことから、侵入防止柵等の設置を支援するなど、農作物被害を軽減し安定的な農業経営を目指します。
- ▶ 基幹的な農道の適時適切な保全対策を行うことにより、地域の農産物輸送の経路を維持保全します。

◆ 事業を契機とした担い手への農地集積

	計 画	実 績	評価
取組内容	▶ 営農条件改善のための整備 ----- 農道整備の実施 ※ 仙之入		
	(今年度の取組内容) ・農道及び排水路整備に必要な用地の買収を行い、農道整備工 0.6km を実施する。 ・農地集積率の向上及び維持にむけての説明会を実施する。		

数値目標

目標名	H26 (基準年)	H27	H28	H29	H30	H31(R 元) (目標年)
農業農村整備事業実施区域内の農地集積率 [%]						
目 標	—	—	50	50	52	50%以上
実 績	47	47	47	52	<u>52</u>	

※ 数値は、単年度取組値。また、数値の下線 は、見込み。

◆ 野生鳥獣被害の防止

	計 画	実 績	評価
取組内容	▶ 侵入防止柵等の設置 ----- 1 町を支援 ※ 東吾妻町		
	(今年度の取組内容) ・イノシシ除け等の侵入防止柵（電牧柵）の設置を支援する。		

数値目標

目標名	H26 (基準年)	H27	H28	H29	H30	H31(R 元) (目標年)
野生鳥獣被害防止対策を支援した町村数 [町村]						
目 標	—	—	2	2	3	3
実 績	(3)	—	2	3	3	

※ 基準年の（ ）内は、過去 4 年間（H25～27）の実績であり、今後 4 年間で同数の実施・支援を目指す。

※ 数値は単年度取組数。

◆ 生産・流通と農村地域の生活を支える農道機能の発揮

	計 画	実 績	評価
取組内容	▶ 保全対策計画に基づく、保全対策 ----- 3地区を実施 ※ 中之条、大笹、榛名西麓1期 ▶ 保全対策計画に基づく、橋梁補修 ----- 2地区を実施 ※ 中之条、大笹		
	(今年度の取組内容) ・中之条地区、大笹地区、榛名西麓1期地区の路面補修工合わせて1.9kmを実施する。 ・中之条地区及び大笹地区の橋梁補修工合わせて2橋を実施する。		

数値目標

目標名	H26 (基準年)	H27	H28	H29	H30	H31(R元) (目標年)
基幹的な農道の保全対策の実施延長 [km]						
目 標	—	—	7.8	11.0	11.6	12.4
実 績	4.1	4.5	4.9	5.9	<u>7.8</u>	

※ 数値は、累計値。また、数値の下線 は、見込み。

「里」の保全整備

- ▶ 地すべりの前兆現象が現れた地すべり防止区域において、地すべりによる被害を防ぐ対策を行うことにより、区域内の農地及び農業用施設等を保全します。
- ▶ 農村の生活環境を支える農業集落排水施設について、適切に維持するための構想策定を支援するなど、農村地域の生活環境を保全します。

◆ 地すべり防止区域における農地・国土保全

	計 画	実 績	評価
取組内容	▶ 地すべりの機能保全計画策定 ----- 1地区を実施 ※ わらび峠		
	(今年度の取組内容) ・地すべり防止施設の機能診断を実施し、機能保全計画を策定する。 ・地域住民との地すべり監視体制構築のための協定を締結する。		

数値目標

目標名	H26 (基準年)	H27	H28	H29	H30	H31(R元) (目標年)
地すべり対策工事完了地区数 [地区]						
目 標	—	—	—	—	→	1
実 績	—	—	—	1	<u>1</u>	
地すべり防止施設の機能保全計画の策定地区数 [地区]						
目 標	—	—	—	1	→	1
実 績	—	—	—	0	→	

※ 数値は、単年度取組数。また、数値の下線 は、見込み。

◆ 農業水利施設（ため池を除く）における耐震対策の推進

	計 画	実 績	評価
取組内容	▶ 耐震化対策の実施設計 ----- 1地区を実施 ※ 美野原2期		
	（今年度の取組内容） ・耐震対策の推進に向け、鷲尾沢掛樋の実施設計を行う。		

数値目標

目標名	H26 (基準年)	H27	H28	H29	H30	H31(R元) (目標年)
耐震性能を確認した農業水利施設（ため池除く）数〔施設〕						
目 標	—	—	—	9	9	9
実 績	—	—	—	9	9	

※ 数値は、累計値。また、数値の下線 は、見込み。

◆ 農業集落排水施設の長寿命化とライフサイクルコストの低減

	計 画	実 績	評価
取組内容	▶ 農業集落排水施設の長寿命化対策 ----- 2町を支援 ※ 中之条町、長野原町		
	（今年度の取組内容） ・策定した最適整備構想に基づき、長寿命化に向けた施設の機能強化を図るための調査設計を支援する。		

数値目標

目標名	H26 (基準年)	H27	H28	H29	H30	H31(R元) (目標年)
農業集落排水施設の最適整備構想策定町村数〔町村〕						
目 標	—	—	1	2	5	5
実 績	—	—	1	2	<u>5</u>	

※ 数値は、累計値。また、数値の下線 は、見込み。

「協働」

- ▶ 農地・農業用施設について、適切に維持管理し、これらの資源を次世代へ引き継ぐとともに、地域で取り組む協働活動を支援することにより、農村地域の活力向上を図ります。
- ▶ 農業農村及び地域資源を保全することへの県民の理解促進を図ります。

◆ 地域ぐるみの活動促進による地域コミュニティ機能の発揮

・地域資源の保管理活動推進

	計 画	実 績	評価
取組内容	▶ 地域資源の維持・保全が図られた農地 ----- 2,535haを支援		
	（今年度の取組内容） ・地域が取り組む協働活動の継続及び新たに取り組む地域の拡大を図るための支援を行う。		

・地域資源の保安全管理活動推進

取組内容	計 画	実 績	評価
	▶ モデル地区における活動組織の広域化 検討 ----- 1地区で検討 (今年度の取組内容) ・活動組織の広域化に取り組むための検討を行う。		

数値目標

目標名	H26 (基準年)	H27	H28	H29	H30	H31(R元) (目標年)
多面的機能の維持・発揮が図られた農業集落数 [集落]						
目 標	—	—	47	68	78(53)	75(58)
実 績	35	53	68	78	<u>75</u>	
農地・農業用施設の維持・保全が図られた農地面積 [ha]						
目 標	—	—	1,972	1,989	2,522(2,205)	2,535(2,519)
実 績	1,321	1,887	1,954	2,522	<u>2,535</u>	
地域構想づくり支援実施モデル地区数 [地区]						
目 標	—	—	—	—	→	1
実 績	—	—	—	—	1	

※ 数値は、累計値。また、数値の下線 は、見込み。

◆ 農業農村及び地域資源を保全することへの県民の理解促進

取組内容	計 画	実 績	評価
	▶ 吾妻中央高校と連携した地域資源の 保全活動等 ----- 1地区を支援 ※ 美野原 (今年度の取組内容) ・吾妻中央高校で地域資源の保全に係る講習会を開催し、水路の機能診断及び補修を実施 する。		

数値目標

目標名	H26 (基準年)	H27	H28	H29	H30	H31(R元) (目標年)
地域住民や学校教育との連携による理解促進への取り組み回数 [回]						
目 標	—	—	2	4	6	8
実 績	—	—	2	4	<u>6</u>	

※ 数値は、累計値。