

別紙

I. 事業評価総括表（令和4年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に要 した経費	交付金充当額	備考
1	公共用施設に係る 整備、維持補修又は 維持運営等措置	配水管布設工事	高崎市	4,400,000	4,400,000	14,454,000

II. 事業評価個表（令和4年度）

番号	措置名	交付金事業の名称		
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	配水管布設工事		
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		高崎市		
交付金事業実施場所		高崎市上里見町地内		
交付金事業の概要	配水管の更新 上里見町3955-2番地先から上里見町1204-3番地先まで 配水管布設工 HPPE φ75mm 延長279.2m 給水管切替工 2箇所2戸 付帯工 一式			
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標	高崎市水道局では、2021年度改定の「高崎市水道ビジョン」に沿って良質な水道水の安定供給に努めています。			
事業開始年度	令和4年度	事業終了（予定）年度	令和5年度	
事業期間の設定理由	高崎市水道局で予定の布設替工事について、発注計画全体を考慮し、当該路線は2ヵ年での完了を見込んだため。			
交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標	単位	評価年度
	配水管布設延長 100%	布設延長 (実績値/目標値)	成果実績	%
			目標値	100
			達成度	0.0%
	評価年度の設定理由			
	2ヵ年で当該路線の布設100%を目指しているため、路線全体が完了する年度を設定している。			
	交付金事業の定性的な成果及び評価等			
-				
評価に係る第三者機関等の活用の有無				
無				

交付金事業の活動指標 及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	年度	
	布設延長		活動実績	m	279.2		
			活動見込	m	280.5	249.5	
			達成度	%	99.5	0.0	#DIV/0!
交付金事業の総事業費 等	令和4年度	令和5年度	年度	備考			
総事業費	14,454,000						
交付金充当額	4,400,000	4,400,000	0				
うち文部科学省分							
うち経済産業省分	4,400,000	4,400,000					
交付金事業の契約の概要							
	契約の目的	契約の方法	契約の相手方	契約金額			
		指名競争入札	(株) 神保水道設備	14,454,000			
交付金事業の担当課室	高崎市水道局工務課						
交付金事業の評価課室	高崎市水道局工務課						