

## 県有施設等におけるアスベスト除去等の対応

18.2.2 アスベスト対策室

施設名	所管	アスベスト使用状況	利用等中止期間 (除去等工事期間)	措置内容
高崎合同庁舎	総務局	機械室、電気室、倉庫にアスベストを検出	(H17.7.27 ~ H17.10.31)	アスベスト除去処理完了
藤岡合同庁舎	総務局	1階玄関ホールで3%程度、2階事務室の1部から6%程度のアスベストを検出	(H17.9.26 ~ H17.11.25)	アスベスト除去処理完了
中之条合同庁舎	総務局	機械室、電気室から4%程度のアスベストを検出	(H17.10.17 ~ H17.1.20)	アスベスト除去処理完了
観山荘	保健・福祉・食品局	本館1階の階段天井から、重量の11%程度の吹付けアスベスト(クリソタイル)検出	H17.9.15 ~ 11.9 (H17.10.11 ~ 19)	平成17年9月15日~11月9日まで営業休止(11月10日営業再開) 本館階段3箇所の天井(約67平方メートル)のアスベスト除去及び仕上工事実施
農業技術センター	農業局	前橋研究拠点本館階段裏から重量の10%程度のアスベスト(クリソタイル)検出	(H17.11.11 ~ 12.27)	階段裏約104㎡のアスベスト除去工事を実施済み
旧境町トレーニングセンター	農業局	6号アパート天井から重量の5%程度の吹き付けアスベスト(クリソタイル)検出		平成17年12月末に住民の移転が完了し、施設を閉鎖
板倉ゴルフ場	企業局	クラブハウス事務室・1階ロビーの天井のひる石吹付け材から重量の2%程度のアスベスト(クリソタイル)検出	H18.2.13 ~ 2.24	クラブハウス改修によるクローズ期間(平成18年2月13日~2月24日)中に除去工事を実施
精神医療センター	病院局	体育館天井から重量の17%程度の吹付けアスベスト(クリソタイル)が検出	H17.8.3 ~	アスベスト除去処理(平成18年度予定)
近代美術館	教育委員会	天井吹付け材としてアスベスト使用 クリソタイル含有率: 4~21 wt%	H17.12.19 ~	休館 平成18年度~ ・アスベスト吹付け材撤去 ・耐震補強工事 ・本館改修工事(建築・空調設備・電気設備・機械設備等)
群馬県総合スポーツセンター	教育委員会	本館(事務棟)、サブアリーナ、宿泊棟の一部の部屋の天井からアスベスト検出(4~7 wt%程度)	H17.10.25 ~	アスベスト除去処理完了までの間、一般利用中止 ・本館(事務棟): 事務室関係及び体力測定関係室を除く全室 ・サブアリーナ: サブフロアを除く全室(トレーニング室、

				卓球室、相撲場、ボクシング場、フェンシング場、レスリング場、ウエイトリフティング場) ・宿泊棟：機械室
前橋高等学校	教育委員会	管理棟機械室・階段・倉庫の壁・天井のひる石吹付け材から 4 ~ 5wt%程度のクリソタイル検出	H17.11.2 ~ (H18.1.20 ~ 3.31)	除去までの間封鎖 階段室は除去までの間応急の囲い込み H18.1.20 除去工事請負契約締結
前橋東高等学校	教育委員会	管理棟・教室棟階段室天井のひる石吹付け材から 5wt%程度のクリソタイル検出	(H18.1.20 ~ 3.31)	除去までの間応急の囲い込み H18.1.20 除去工事請負契約締結
前橋商業高等学校	教育委員会	特別教室棟階段室天井のひる石吹付け材から 4wt%程度のクリソタイル検出	(H18.1.20 ~ 3.31)	除去までの間応急の囲い込み H18.1.20 除去工事請負契約締結
桐生工業高等学校	教育委員会	屋内運動場の教官・職員更衣室・倉庫・男子更衣室の天井裏ロックウール吹付け材から 7wt%程度のクリソタイル検出	(H18.1.20 ~ 3.31)	除去までの間応急の囲い込み H18.1.20 除去工事請負契約締結
沼田高等学校	教育委員会	屋内運動場 2階アリーナ天井・壁のひる石吹付け材から 5 ~ 6wt%程度のクリソタイル検出	H17.11.2 ~ (H18.1.20 ~ 3.31)	除去までの間封鎖 H18.1.20 除去工事請負契約締結
藤岡高等学校	教育委員会	特別教室棟視聴覚室・音楽室天井のひる石吹付け材から 3 ~ 5wt%程度のクリソタイル検出	H17.11.2 ~ (H18.1.20 ~ 3.31)	除去までの間封鎖又は応急の囲い込み H18.1.20 除去工事請負契約締結
吉井高等学校	教育委員会	管理棟東階段・西階段天井のひる石吹付け材から 5 ~ 7wt%程度のクリソタイル検出	(H18.1.20 ~ 3.31)	除去までの間応急の囲い込み H18.1.20 除去工事請負契約締結
県民会館	教育委員会	3階機械室(小ホール系統)及び大ホール2階席天井でアスベスト含有を確認 (アモサイト(茶石綿):含有量 15 ~ 25 wt%程度)	H18.4.17 ~ 5.11	平成18年4月17日~5月11日までの間大ホールの利用中止し、アスベストを除去し、仕上げ工事を実施
バラギ高原青少年 野外活動センター	教育委員会	2階トイレ・食堂・ラウンジ・ホール・玄関・機械室の天井でアスベスト含有を確認 (クリソタイル 4 ~ 5 wt%)	-	平成18年3月31日をもって廃止 (施設撤去時期は平成18年8月~11月を予定)