

第1号議案

社会資本整備総合交付金事業(道路改築・過疎代行)
わぐみわくばら
 (市)輪組輪久原線 沼田市

着工年度 平成8年度
 評価理由 再評価後5年経過

1. 事業の目的

・「群馬県過疎地域自立促進計画」に位置付けられている路線を、県が沼田市(旧利根村)に代わり事業実施する。
 ・片品川を挟む旧利根村と旧白沢村の幹線道路かつ、広域幹線農道「望郷ライン」の一部であるが、急勾配や幅員狭小等により交通の難所となっている。
 農産物の物流促進や観光施設(観光果樹園、スキー場、老神温泉、吹割の滝)への年間を通じたアクセス向上により、観光資源の有効利用および過疎地域の活性化を図るため、道路網を強化する。



2. 事業概要と進捗状況

事業概要

事業場所	ぬまたしわぐみ 沼田市輪組		
区分	今回	平成21年 計画変更時	事業当初・前回再評価時
全体事業費	1,790百万円	2,297百万円	1,542百万円
全体事業費増減の理由	縦断線形等を見直した	交付金区間を延伸	
事業期間	H8~H27	H8~H31	H8~H22
事業内容	道路延長1,060.0m 幅員 7.0m	道路延長 1,060.0m 幅員 7.0m	道路延長 770.0m 幅員 7.0m

事業経緯

年度	主な経緯
H8	事業着手
H11	用地買収・工事着手
H17	再評価・計画変更
H21	計画変更
H22	500m供用予定

進捗状況

	全体計画	現在の進捗状況 (進捗率)	前回評価時の進捗状況 (進捗率)
事業費	1,790百万円	1,051百万円 (58.7%)	559百万円 (31.2%)
用地買収	23,080m ²	21,310m ² (92.3%)	18,570m ² (80.5%)
計画延長	1,060m	660m (62.3%)	160m (15.1%)